

Rekonstrukce ulice Písečná

22.8.2019 15:03

(Aktualizováno: 22.8.2019 15:05)

Písečná ulice I. etapa (mezi ulicemi Příčná a Okružní)

Provedena kompletní rekonstrukce kanalizační stoky. Probíhá pokládka silničních a chodníkových obrubníků na levé straně ulice. V pravé části ulice se hutní konstrukční vrstvy chodníku a budují se základy pro lampy veřejného osvětlení. Zpoždění stavby proti harmonogramu je 10 dnů. Zpoždění bylo způsobeno čekáním na realizaci přeložek IS. Na stavbě byla provedena Odborem životního prostředí a zemědělství kontrola zajištění ochrany stávajících dřevin. Na základě zjištěných skutečností bylo domluveno, že zhotovitel stavby v místech, kde budou prováděny strojní výkopy, bude kolem kmene stromu instalovat ochranné bednění a případné polámané větve budou odborně zastřiženy a ošetřeny balzámem.

Písečná ulice II. etapa (mezi ulicemi Sadová a Okružní)

Probíhají přípravné práce na napojení nového kanalizačního potrubí na stávající stoku v ulici Okružní. Tato stoka je zděná a musí v ní být vyfrézován přesný otvor, aby bylo možné zajistit dokonalé utěsnění nového kanalizačního potrubí. V těsné blízkosti tohoto napojení se nacházelo staré vodovodní potrubí, které muselo být z části vyměněno a stavba se tak dostala do 8 denního skluzu.

Na stavbě byla provedena Odborem životního prostředí a zemědělství kontrola zajištění ochrany stávajících dřevin. Na základě zjištěných skutečností bylo domluveno, že zhotovitel stavby v místech, kde budou prováděny strojní výkopy, bude kolem kmene stromu instalovat ochranné bednění a případné polámané větve budou odborně zastřiženy a ošetřeny balzámem.

Po dobu rekonstrukce ulice budou občané v den svozu zanechávat nádoby na tříděný i smíšený odpad na veřejném prostranství před nemovitostí. Zhotovitel stavby zajistí svoz těchto nádob na svozové místo a následné vrácení nádoby zpět před nemovitost.

K článku je připojeno celkem 3 obrázků.

odkaz na článek: