

Kontrolní den na stavbě společného pavilonu ZŠ Masarykova a ZŠ Bezručova

2.9.2019 10:19

(Aktualizováno: 2.9.2019 10:20)

- probíhá realizace přeložky vodovodu, u I. etapy vodovodního řadu byla provedena tlaková zkouška bez nedostatků, II. etapa vod. řadu bude dokončena do poloviny měsíce září 2019
- během prohlídky stavby bylo domluveno s vedením škol zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám, v pátek 30.8. provedl TDI kontrolu - v pondělí bude zahájen nový školní rok
- bylo provedeno probourání otvorů (nyní provizorně zakryto) pro budoucí napojení nového pavilonu ke stávajícím pavilonům obou škol
- další kontrolní den proběhne v úterý 3.9.2019 od 13.00 hodin

K článku je připojeno celkem 5 obrázků.

odkaz na článek: