

Kontrolní den na stavbě "Přístavba ZŠ Mnichovická v Kolíně V"

2.9.2019 10:30

(Aktualizováno: 2.9.2019 10:37)

- probíhají práce na přeložce ZTI pod výtahovou šachtu, práce na založení výtahové šachty, dále na vyzdívce schodišťové zdi ve 2.NP a úpravě kanalizačních rozvodů ve 2.NP jako příprava pro napojení 3.NP
- probíhá jednání ohledně připomínek zhotovitele s generálním projektantem k projektové dokumentaci (statika, profese SILP, SLAP, ÚT, VZT, výtah)
- během prohlídky stavby bylo domluveno s vedením školy zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám - v pondělí bude zahájen nový školní rok
- proběhlo jednání k projektu vytápění / MaR - nutné dopracovat v návaznosti na požadavky provozovatele a ENESY
- zhotovitel zajistí DIO a zábory veřejného prostranství v okolí staveniště do příštího kontrolního dne
- příští kontrolní den proběhne ve středu 4.9.2019 od 8.00 hodin

K článku je připojeno celkem 2 obrázků.

odkaz na článek: