

Rekonstrukce Písečné ulice - aktuality z 16. 9.

16.9.2019 16:31

(Aktualizováno: 16.9.2019 16:33)

Písečná I. etapa (mezi. Ul. Příčná a Okružní) V současné době v pravé části ulice probíhá pokládka chodníkové zámkové dlažby a dále dochází k výškové úpravě jednotlivých vjezdů. Již byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení a jsou demontovány staré stožáry. V levé části ulice stále probíhá pokládka silničních a zahradních obrubníků. Zpoždění stavby oproti harmonogramu je stále 10 dnů.

Písečná II. etapa (mezi ul. Sadová a Okružní)

Byla zahájena výstavba nové kanalizační stoky a průběžně jsou do ní přepojovány jednotlivé kanalizační přípojky. Při odkrytí vodovodního řádů bylo správcem konstatováno, že se řad nachází ve špatném technickém stavu a je proto nutné provést jeho rekonstrukci. Tato rekonstrukce bude mít vliv na celkové dokončení díla a lze předpokládat zpoždění stavby cca o 21 dnů.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 2 obrázků.

odkaz na článek: