

Přístavba ZŠ Mnichovická - aktuálně k 18.9.

18.9.2019 15:39

stále ladíme průběžně projektovou dokumentaci (statika x projektant x zhotovitel), s ENESOU řešíme, zda je od zhotovitele dostačující připravenost na provádění jejich dodávaných prací, bude vydáno nové PBŘ, technické parametry osobního výtahu, proběhlo řešení ohledně výplní otvorů z přední strany budovy a návrh oken pro odvětrání CHÚC.

Jsou provedeny základy pro výtahovou šachtu a jsou zahájeny práce na svislé konstrukci výtahové šachty. V příštím týdnu budou demontovány a přeloženy radiátory na chodbách v učebně informatiky a dále zahájena demolice skladeb pod budoucí dřevěnou konstrukcí. Byla předána k odsouhlasení dílenská dokumentace přístavby. Po odsouhlasení bude do 21 dní zahájena demontáž střechy a zahájena montáž dřevěné konstrukce.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 2 obrázků.

odkaz na článek: