

# **Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II. etapa - 28.11.**

28.11.2019 08:36

**Práce pokračují dle plánu. Byla provedena výměna svítidel v ul. Kremličkova a Moravcova.**

Dále byla provedena demontáž základů a betonáž nových základů rozvaděčů . Na nový podstavec Rozvaděč Veřejného Osvětlení byl osazen nový Rozvaděč Veřejného Osvětlení a regulátor. Dále byla provedena příprava pro nové sloupy Veřejného Osvětlení v ul. V Polích a Tůmova. V příštím týdnu bude provedeno osazení nového Rozvaděč Veřejného Osvětlení a regulátoru.

*Odbor investic a územního plánování*

odkaz na článek: