

Rekonstrukce ulice Písečná - 28.11.2019

28.11.2019 08:40

Ulice Písečná I. etapa Minulý týden byla dokončena pokládka poslední konstrukční vrstvy místní komunikace. Tento týden bude provedena pokládka jednotlivých živičných vrstev.

Ulice Písečná II. etapa

Minulý týden byla dokončena pokládka poslední konstrukční vrstvy místní komunikace.

V pravé části ulice probíhá pokládka betonové zámkové dlažby. V levé části komunikace probíhá pokládka jednotlivých konstrukčních vrstev nového chodníku. Koncem týdne by měla být zahájena pokládka dlažby.

Tento týden bude provedena pokládka jednotlivých živičných vrstev komunikace.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 4 obrázků.

odkaz na článek: