

# Rekonstrukce ulice Nerudova probíhá dle harmonogramu

23.8.2019 07:09

Práce na rekonstrukci komunikace probíhají podle harmonogramu. Byla dokončena rekonstrukce kanalizační stoky, napojení kanalizačních přípojek, probíhají práce na dláždění chodníků a přípravě konstrukčních vrstev vozovky. Začátkem září budou zahájeny práce na sadových úpravách, instalaci městského mobiliáře a dokončení veřejného osvětlení. Práce budou končit v druhém zářijovém týdnu položením živičného povrchu komunikace, provedením vodorovného a instalací svislého dopravního značení. Dokončení podle smlouvy o dílo se zhotovitelem této investiční akce bude do 16.09.2019.

Děkujeme občanům za trpělivost se zhoršenou dopravní situací, omezením průjezdnosti, s možností parkování a přístupem k nemovitostem. Bohužel stále ještě platí zákaz parkování během nočních hodin na parkovišti za provozovnou společnosti BILLA, pozemek je v jejím vlastnictví a je určen výhradně pro její zákazníky.

K článku je připojeno celkem 5 obrázků.

odkaz na článek: