

Revitalizace areálu chrámu sv. Bartoloměje - 13.3.2020

16.3.2020 14:04

Aktuální informace o probíhající stavbě k pátku 13. března 2020.

Kostnice

V objektu kostnice byla dokončena instalace kosterní výzdoby a dále probíhá instalace restaurovaných dřevěných uměleckých prvků. Po odstranění pomocných konstrukcí bude zahájena sanace podlahy.

Zvonice

V současné době opět probíhá technologická pauza a čeká se, až zaschnou hydroforbní nátěry, aby mohl být proveden poslední konzervační nátěr veškerých dřevěných konstrukcí (krovy, trámy, schody).

Stará škola

V jednotlivých místnostech dochází pod dohledem památkářů k sanaci vnitřních omítek stěn a stropů.

Parter

Byly zahájeny přípravné zemní práce, aby bylo možné provést předláždění vnitřního prostoru.

Případné přerušení prací, vzhledem k vyhlášení karantény, je v kompetenci zhotovitelské firmy.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 4 obrázků.

odkaz na článek: