

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách k 5.8.

5.8.2022 10:29

Stavební práce se přesunuly do závěrečné III. etapy. Byla dokončena okružní křižovatka, kanalizační přípojka pro areál Jiskry, chodník podél atletického stadionu k areálu Jiskra a nyní probíhá rekonstrukce levé části komunikace ke sportovní hale Boroky a stavební práce spojené s realizací autobusové zastávky na výjezdu za kruhovým objezdem ve směru do města. Stavební práce probíhají dle harmonogramu a termín pro provádění finálních vrstev asfaltových povrchů je naplánován od 24.-26.08.2022. V tomto termínu bude komunikace uzavřena v celém rozsahu stavební akce.

K článku je připojeno celkem 7 obrázků.

odkaz na článek: