

# **Rekonstrukce čerpací stanice Za pekárnou P2, Kolín 5 - 28.11.**

28.11.2019 08:25

**V souvislosti s dodávkou klíčových armatur byly zahájeny práce v nátokové komoře. Demontuje se stávající vystrojení a instalují se stavítka s elektrickým ovládáním. Současně budou probíhat práce na provizorním propojení nátoků a odtoků, které je nezbytné zřídit před započítáním prací v čerpadlové komoře. Provizorní propojení bude provedeno v dimenzi DN200, v nerezovém potrubí.**

Následně bude nátok přepojen na připravenou náhradní trasu a dojde k demontáži technologické části čerpací komory a budou demontovány stávající čerpadla, potrubí a armatury. Po jejich demontáži započnou práce na instalaci trojice nových čerpadel o příkonu 30kW. Tato čerpadla jsou schopna čerpat až 109 l/s při dopravní výšce 11,3m. Rekonstrukce čerpací stanice probíhá dle schváleného harmonogramu.

*Odbor investic a územního plánování*

K článku je připojeno celkem 3 obrázků.

odkaz na článek: