

Práce na rekonstrukci čerpací stanice Za pekárnou P2

13.12.2019 09:14

Byla provedena kompletní demontáži vnitřních rozvodů v čerpadlové komoře, včetně všech armatur (nožových šoupátek a zpětných kulových klapek) včetně původních čerpadel. Následně bylo provedeno vnitřní vstrojení čerpadlové komory novými potrubními rozvody, které jsou v dimenzích DN250mm a DN400mm a jsou kompletně z nerezové oceli.

Dále budou práce pokračovat instalací nových rozvaděčů a elektrického vstrojení čerpací stanice. A na závěr budou provedeny sanační práce.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 2 obrázků.

odkaz na článek: