

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

1 Předmět projektu

Předmětem projektové dokumentace je novostavba sportovního hřiště a novostavba hracího hřiště v areálu zahrady 2. ZŠ v Kolíně 2.

2 POV

2.1 Zhodnocení staveniště

Přístup na pozemek je omezený výškou a šířkou průjezdu v budově školní jídelny do ulice Komochova.

2.2 Záběr staveniště

Stavba bude probíhat pouze na pozemku investora.

Skladování materiálu bude probíhat rovněž pouze na pozemku investora. Materiál bude chráněn proti poškození (srážky).

2.3 Popis provádění stavby

Postupné provádění prací na stavbě:

- o Bourací práce
- o Zemní práce
- o Montáž stojanů basketbalových košů
- o Provedení podkladních vrstev a montáž pouzder pro volejbalové sloupky
- o Montáž povrchových vrstev
- o Montáž herních prvků
- o Montáž oplocení

2.4 Seznam použitých strojů

Seznam použitých strojů a zařízení při stavbě:

- o traktorbagr
- o nákl. automobil. (3t.)
- o vibrační válec
- o speciální finišér pro pokládku polyuretanových vrstev
- o zednické náčiní

2.5 Seznam revizí a dokladů

revize:

kontrola kvality

- o Zkoušky zhutnění

3 Odpady

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Odpady vzniklé při stavbě:

Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek:

170700 Směsný stavební a demoliční odpad

170504 Zemina a kamení

zatřídění odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb.	druh	m ³
170700	Směsný stavební a demoliční odpad	5
170504	Zemina a kamení	240

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Odpad z provozování objektu.

BOZ

Při provádění stavby a práci na staveništi budou provedena opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti. Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Je nutné řídit se vyhláškou č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

V Kolíně dne

16.7.2012

Vypracoval: ing.
Škorpík

Martin